

DENNÍ ZÁZNAMY STAVBY:

list č. **138661**

DATUM:

7.8.2019

Středa

Pracovníci: 2 (8,5) + 1 (6)

Provedené práce: Bourání dřev. obložení
 Stěhování, Odnos dřeva
 Demontáž el. zařízení

8.8.2019

Čtvrtek

Pracovníci: 2 (8h.)

Provedené práce: Zazdivání dveří
 Zahazování šliců
 Betonování, Vypouštění radiátorů
 Bourání dřev. obložení + odvoz

9.8.2019

Pátek

Pracovníci: 2 (7h.)

Provedené práce: Demontáž el. přívodů
 Usazování parapetů
 Bourání dřev. obložení + odvoz
 Penetrování podlahy pod prčky

12.8.2019

Pondělí

Pracovníci: 2 (8,5h.)

Provedené práce: Demontáž dřev. přičet + odvoz
 Lepení izolace Stěhování

13.8.2019

Úterý

Pracovníci: 2 (8,5h.)

Provedené práce: Demontáž dřev. obložení + odvoz
 Penetrování podlahy + lepení izolace
 Stěhování Montáž dveří
 Uložení cihel

DENNÍ ZÁZNAMY STAVBY:

list č. 138662

DATUM:

Pracovníci: 2 (9) + 1 (8h)

14.8.2019

Středa

Provedené práce: Zakládání příček
 Navážení cihel
 Odvoz dřeva + železo
 Uklid kolem stavby

Pracovníci: 2 (7,5h) + 1 (5,5h)

15.8.2019

Čtvrtek

Provedené práce: Zděni příček
 Navážení cihel + uklid

Pracovníci: 2 (6,5h)

16.8.2019

Pátek

Provedené práce: Zděni příček
 Navážení cihel

Pracovníci: 2 (8,5)

19.8.2019

Pondělí

Provedené práce: Nanašení cihel
 Zděni příček + pokládka příkladů

Pracovníci: 2 (8,5)

20.8.2019

Úterý

Provedené práce: Betonování věnce
 Zděni příček
 Usazování a zádění zárubní

Pracovníci: 1 (8,5)

22.8.2019

Čtvrtek

Provedené práce: Zděni příček a
 dozdívání obvodové
 zdi.

DENNÍ ZÁZNAMY STAVBY:

list č.

138663

DATUM:

Pracovníci: 1 (8 hod.)

23.8.2019

Pátek

prováděné práce: zdění pískem
zadřívání zářubní

Pracovníci: 1 8,5 hod.

26.8.2019

Pondělí

Prováděné práce: zdění pískem

Pracovník: 1 8,5 hod.

27.8.2019

Úterý

Prováděné práce: betonování
kapes pod nosníky
dodřívání zářubní
do chodbi.

Pracovníci: 1 8,5 hod

28.8.2019

Středa

Prováděné práce: Montáž sadrokartonu
vého. počtu.

Pracovníci: 1 400 hod

29.8.2019

Čtvrtek

Prováděné práce: Montáž konstrukce
sádkokartonu.
úklid.

Pracovníci: 2 4 hod.

2.9.2019

Pondělí

Prováděné práce: bourání dřevěného
obložení z venku.

Pracovníci: 2 8,5 hod.

10.9.2019

Úterý

Prováděné práce: Brašnění zdi + penetrace
zahazování šticů po elektrických
Natahování zdi (sít + lepidlo) + úklid

11.9. 2019
Středa

Streda

--	--

--	--



12.9.2019
Čtvrtek

Čtvrté

[illegible]

13.9.2019
Pa'tek

Pa'tek

16.9.2019
Pondělí

Pohda

17

10

1492

14.5 =

4

18.9.2019

Syreda

7

19.9.2019

Stuck at

FLUOR®

DENNÍ ZÁZNAMY STAVBY:

list č.

138667

DATUM:

Pracovníci: 1x 7h.

1.11.2019

Pátek

Provedené práce: - azdivání žarubní
usazování vnitř. dveří
uklid.

Pracovníci: 2x 8,5h.

6.11.2019

Středa

Provedené práce: usazování parapetu, montáž dveří
dodávání chabty, montáž roštu sádkkartonu

Pracovníci 2x 5h

7.11.2019

Čtvrtek

Provedené práce: montáž roštu sádkkartonu

Pracovníci: 1x 5h

8.11.2019

Pátek

Provedené práce: montáž roštu sádkkartonu

Pracovníci: 2x 5h.

11.11.2019

Pondělí

Provedené práce: Dávání vaty do roštu strop chabba
uklid

Pracovníci: 2x 4+3h.

15.11.2019

Pátek

Provedené práce: Oprava malby + akrylát
usazování dveří + malba podlahy